

[Skriv her]

HULLERNE LUKKET --- KLAPPER I RØRENE VED BELLEVUE OG RØNNEVEJ

Der er i uge 44 og 45 isat klapper sv. t. ovenanførte 2 områder.

Klappen ved Rønnevej er da stor. Men klappen ved Bellevue er virkelig stor—1 meter.

Billederne af materialerne til de 2 klapper ses nedenfor.
Endvidere ses klappen sv.t. Bellevue monteret på plads.
Man kan se vandet udefra stå op i røret og klappen er lukket.

Vi får således ikke få vand ind bag diget fra havet via disse rør mere---disse 2 har da været store "huller".

Erik Holk Poulsen



Klappen på Bellevue før montage

[Skriv her]



Bellevue. Tilløb her i 2 grene oppefra—klappen skal monteres i forlængelse af røret t.v.



Klappen på Bellevue efter montage set ned gennem brøndens åbning i jordoverfladen(dækkes af dæksel)
Vandet fra havet ses stående gennem røret op ad klappen der så lukker for videre opstrømning.

[Skriv her]



Brønd med klappen til Rønnevej og låget til at lægge over brønden før montage.